

**Faktúra**

č. 202109145

**Dodáv.: ELLIO, spol. s r.o.**  
Novozámocká 242, 949 01 Nitra  
IČO : 36530328, DIČ : 2020151804  
IČ DPH SK2020151804  
Obch.reg.:Okr.súd Nitra odd. Sro, č.vl.11267/N  
Peňažný ústav : VÚB Nitra (BIC:SUBASKBX)  
Č.účtu:1309541256/0200 IBAN: SK60 0200 0000 0013 0954 1256  
Tel.:037/ 6526 365-9, Fax:037/ 7729 127, e-mail: ellio@ellio.sk

ŠN sv. S	KS: 0308
Dátum	
- 0 - 10 - 2021	
Číslo záznamu	Číslo snímku
Prilohy	

SN 4046/2021

Príjemca :

**Odberateľ:**  
**Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o.**  
Kláštorná 134  
949 88 Nitra

IČO :37971832 DIČ:2021877792  
IČ DPH:SK2021877792

Deň splatnosti : 30.10.2021  
Forma úhrady : PP  
Deň vyst.faktúry 30.09.2021  
Deň dodania služby 30.09.2021

Faktúra = Súpis vykonaných prác, dodávok a ich nákladov,  
Rekapitulácia faktúry

Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Celkom
DPH 0%	18 952,14 €	0,00 €	18 952,14 €
Celkom	18 952,14 €	0,00 €	18 952,14 €

**Suma k úhrade :****18 952,14 €**

Práce vykonané v zmysle zmluvy o dielo č. 1/2021  
„Dostavba výťahovej šachty k liečebnému pavilónu „B“ v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor n.o.,

Osoby povinné platiť daň podľa § 69 ods.12 zákona o DPH  
"Prenesenie daňovej povinnosti"

**ELLIO, spol. s r.o.**  
Novozámocká 242  
949 01 NITRA  
- 4 -

**Dostavba výtahovej šachty k liečebnému pavilónu B v  
 Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor**

a) - Stavebná časť	14 889,29 €
b) - Ústredné vykurovanie	1 047,80 €
c) - Zdravotechnika	2 241,15 €
d) - Elektroinštalácia	773,90 €

---


**SPOLU bez DPH** 18 952,14 €

DPH 20% 3 790,43 €

**SPOLU s DPH** 22 742,57 €


Objednávateľ :



  
 Dátum a podpis

Zhotoviteľ :

**ELLIO, spol. s r.o.**  
 Novozámocká 242  
 949 01 NITRA  
 - 4 -

30.9.2021  
 Dátum a podpis 

# KRYCÍ LIST SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ A DODÁVK

**ELLIO** spol. s r.o.  
Novozámocká 242  
949 01 Nitra  
037/65 263 65 - 9  
e\_mail : ellio@ellio.sk

Názov stavby : **Dostavba výtahovej šachty k liečebnému pavilónu B v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor**

Názov objektu : **a) - Stavebná časť**

Názov časti : **Miesto :**

Objednávateľ : **Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor n.o.**

Projektant : **AKP DEVELOP s.r.o., Nitra**

Zhotoviteľ : **ELLIO, spol. s r.o.**

IČO : **36530328** IČ DPH : **SK2020151804**

Kód stavby :  Spracoval :  Kontakt :  Dňa :

## Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 851,58	8	Práce cezčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 3 346,26	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 8 292,26	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 2 399,19	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 14 889,29	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant :				D Celkové náklady	
Dátum a podpis :				23	Súčet 7, 12, 19-22 14 889,29
Objednávateľ :				24	DPH 20,00 % z 14889,29 2977,86
Dátum a podpis :				25	Cena s DPH (r. 23-24) 17 867,15
Zhotoviteľ :				E Prípochy a odpochy	
Dátum a podpis :				26	Dodávky objednávateľa 0,00
				27	Kľzavá doložka 0,00
				28	Zvýhodnenie +- 0,00



**ELLIO, spol. s r.o.**  
Novozámocká 242  
949 01 NITRA

Cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách, jeho doplnkami zmenami, podľa § 3, dohodou, tvorba ceny IK  
Obchodný register : Okresný súd v Nitre, č.v. 1126/N

## Súpis vykonaných prác

Stavba: Dostavba výtahovej šachty k liečebnému pavilónu B v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada z  
Objekt: a) - Stavebná časť



Objednávateľ: Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor n.o.  
Zhotoviteľ: ELLIO, spol. s r.o.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>4 197,84</b>
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>18,88</b>
12	174101001	Zásyp sypaninou riečnym kamenivom, ručne - átrium	m3	0,550	12,66	6,96
13	583310003 600.S	Štrkopiesok frakcia 8-16 mm	t	0,990	12,04	11,92
<b>5</b>		<b>Komunikácie</b>				<b>45,89</b>
58	576331111. S	Koberec asfaltový z kameniva drobného ťaženého s rozprestretím a so zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	2,400	19,12	45,89
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				<b>1 436,55</b>
65	612460383. S	Vnútorňá omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	25,402	6,53	165,88
68	622461052. S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	41,663	12,29	512,04
71	625250553. S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej časti XPS hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy - ozn. hr. ZS3	m2	8,344	47,31	394,75
75	625250762. S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	3,953	36,78	145,39
77	631312661. S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	1,225	135,35	165,80
78	631319151. S	Príplatok za prehad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 50-80 mm	m3	1,225	43,01	52,69
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>2 471,08</b>
83	941941832. S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	31,326	1,41	44,17
88	953995406. S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	13,175	4,53	59,68
89	953995411. S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	6,600	2,86	18,88
95	979011111. S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	26,268	9,68	254,27
96	979011121. S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	157,608	5,78	910,97
97	979081111. S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	26,268	12,47	327,56
98	979081121. S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	525,360	0,39	204,89
99	979082111. S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	26,268	9,77	256,64
100	979089012. S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	26,268	15,00	394,02
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>225,44</b>
102	998012023. S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 24 m	t	31,225	7,22	225,44

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-------	-----------------	-------------

**PSV Práce a dodávky PSV**

**10 691,45**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti**

**237,88**

103	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	23,025	0,22	5,07
104	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,007	1 939,41	13,58
105	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	8,648	3,10	26,81
106	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	9,945	1,85	18,40
107	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	23,025	3,97	91,41
108	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	26,479	3,12	82,61

**713 Izolácie tepelné**

**134,92**

120	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	18,290	0,94	17,19
121	283720007900	Doska EPS ROOF 100S hr. 80 mm, na zateplenie podláh	m2	18,656	6,20	115,67
132	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,329	1,55	2,06

**727 Špeciálne rozvody**

**421,73**

133	72710000	Montáž medených trubiek	m	20,000	6,59	131,80
134	196320001800.S	Rúra medená d 22 mm, hrúbka 1,0 mm, tvrdá	m	22,000	12,97	285,34
136	998727203.S	Presun hmôt pre špeciálne rozvody v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	4,171	1,10	4,59

**763 Konštrukcie - drevostavby**

**95,77**

141	763120011	Sadrokartónová kapotáž - dverové nadpražia z chodby	m2	4,320	22,17	95,77
-----	-----------	---	----	-------	-------	-------

**764 Konštrukcie klampiarske**

**1 312,98**

143	764352423.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm - ozn. K/2	m	5,000	26,77	133,85
144	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm - K/3	ks	2,000	24,08	48,16
145	7643914102	L profil vnútorný z poplastovaného plechu hr. 0,8 mm, r.š. 100 mm, farba šedá - ozn. K/8	m	10,000	9,97	99,70
149	7644304101	Oplechovanie atiky z poplastovaného plechu hr. 0,8 mm, vrátane rohov r.š. 150 mm, farba antracit - ozn. K/1	m	16,500	11,46	189,09
150	7644304401	Oplechovanie pôvodnej strechy chodby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 465 mm - ozn. K/13	m	2,000	22,37	44,74
151	7644304501	Oplechovanie pôvodnej atiky z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 670 mm - ozn. K/12	m	6,000	28,14	168,84
153	764454434.S	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	3,000	5,99	17,97
154	553440048300	Koleno lisované pozink farebný, priemer 80 mm, antracit - ozn. K/5	ks	3,000	6,27	18,81
156	764454452.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 80 mm - ozn. K/4	m	16,500	23,74	391,71
157	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm, antracit - ozn. K/7	m	5,000	35,00	175,00
158	998764203.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	12,879	1,95	25,11

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-------	-----------------	-------------

**766 Konštrukcie stolárske**
**2 544,83**

160	283290006 100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	10,080	2,05	20,66
161	283290006 200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	10,080	0,79	7,96
165	766641161. S	Montáž dverí plastových, 1 m obvodu dverí	m	6,260	9,25	57,91
166	611670001 0011	Plastové exteriérové dvere 1KR, EI 30D1, plné s tepelnou izoláciou, 900x2225 mm - ozn. D2	ks	1,000	2 438,10	2 438,10
169	998766203. S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	25,246	0,80	20,20

**767 Konštrukcie doplnkové kovové**
**4 667,26**

170	767163001	Montáž zábradlia na vonkajšie schodisko	m	3,000	72,00	216,00
171	553520001 901	Zábradlie na vonkajšie schodisko, nástrek práškovou farbou, výšky 900 mm - ozn. Z1	ks	2,000	276,00	552,00
172	767646520. S	Montáž dverí hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	8,050	16,79	135,16
173	553410032 503	Dvere hliníkové 2KR, presklené, 1800x2225 mm - ozn. D1	ks	1,000	3 074,88	3 074,88
174	767990001	Zhotovenie ocelevej výmeny navarenej k existujúcemu tunelu	kpl	1,000	138,67	138,67
175	767995104	Montáž oceleového profilu IPE 100 - preklad medi plynu O2	kg	81,000	1,58	127,98
176	133830000 100.S	Tyč ocelová stredná prierezu IPE 100 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1 vrátane náteru	t	0,081	3 600,00	291,60
177	767996801	Demontáž pôvodných oceleových profilov IPE 100 - medi plynu	kg	81,000	0,99	80,19
178	998767203. S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	46,165	1,10	50,78

**771 Podlahy z dlaždíc**
**86,68**

182	771271106. S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami	m2	2,320	22,08	51,23
183	597740001 801	Dlaždice keramické mrazuvzdorné, protišmykové - schodisko do átria	m2	2,366	13,60	32,18
184	998771103. S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,148	22,11	3,27

**775 Podlahy vlysové a parketové**
**942,84**

185	775413130. S	Montáž podlahových soklíkov	m	15,000	1,92	28,80
186	611990000 201	Soklová lišta v. 100 mm	m	15,150	4,04	61,21
187	775530090	Montáž podlahy	m2	20,690	6,36	131,59
188	MLOR001	Dodávka podlahy	m2	18,656	38,11	710,98
189	998775203. S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	9,326	1,10	10,26

**784 Maľby**
**246,56**

190	784410100. S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	69,094	0,91	62,88
191	784418011. S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	80,000	0,75	60,00
192	784452371	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	69,094	1,79	123,68

**Celkom**
**14 889,29**



# KRYCÍ LIST SÚPISU VYKONANÝCH PRÁC A DODÁVOK

**ELLIO** spol. s r.o.  
Novozámocká 242  
949 01 Nitra  
037/65 263 65 - 9  
e\_mail : ellio@ellio.sk

Názov stavby : Dostavba výtahovej šachty k liečebnému pavilónu B v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor

Názov objektu : b) - Ústredné vykurovanie

Názov časti :

Miesto :

Objednávateľ : Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor n.o.

Projektant : AKP DEVELOP s.r.o., Nitra

Zhotoviteľ : ELLIO, spol. s r.o.

IČO :

IČ DPH :

36530328

SK2020151804

Kód stavby :

Spracoval :

Kontakt :

Dňa :

## Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce cezčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 615,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 291,34	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 141,46	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 1 047,80	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant :		Pečiatka :		D Celkové náklady	
Dátum a podpis :		Ev. č. 06665		23	Súčet 7, 12, 19-22 1 047,80
Objednávateľ :		Hydrotechnická komora stavebných inžinierov		24	DPH 20,00 % z 1047,80 209,56
Dátum a podpis :		ELLIO, spol. s r.o.		25	Cena s DPH (r. 23-24) 1 257,36
Zhotoviteľ :		Novozámocká 242		E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis :		949 01 NITRA		26	Dodávky objednávateľa 0,00
Cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. - o cenách, jeho doplnkami zmenami, podľa § 3, dohodou, tvorba ceny IK		Pečiatka :		27	Kľzavá doložka 0,00
Obchodný register : Okresný súd v Nitre, č.v. 1126/N				28	Zvýhodnenie + - 0,00

## Súpis vykonaných prác

**Stavba:** Dostavba výťahovej šachty k liečebnému pavilónu B v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Z  
**Objekt:** b) - Ústredné vykurovanie



**Objednávateľ:** Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor n.o.  
**Zhotoviteľ:** ELLIO, spol. s r.o.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-------	-----------------	-------------

**PSV Práce a dodávky PSV 432,80**

**733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 233,79**

1	733113113 1.S	Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z rúrok z uhlíkovej ocele d18	ks	2,000	4,03	8,06
2	733125006. S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	16,000	12,34	197,44
3	733191923. S	Oprava rozvodov potrubí - privarenie odbočky do DN 15	ks	2,000	7,33	14,66
4	733191201. S	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	16,000	0,65	10,40
5	998733201. S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	2,306	1,40	3,23

**734 Ústredné kúrenie - armatúry 67,34**

6	734209112. S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	1,000	2,95	2,95
7	1373311	HERZ Ventil do spiatočky RL-1 DN 15, priamy, vo.z. G 3/4", s možnosťou uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kuželovým tesnením, pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kuželovým tesnením	ks	1,000	7,06	7,06
8	734223120. S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	1,000	3,08	3,08
9	1773367	HRZ Ventil TS-90-V DN 15, termostatický, priamy, s plynulým skrytým prednastavením, prípojka na vykurovacie teleso s kuželovým tesnením, pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kuželovým tesnením	ks	1,000	12,56	12,56
10	734223208. S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	1,000	1,62	1,62
11	1986010	HERZ Hlavica termostatická "HERZCULES" závit M 28 x 1,5, v masivnom vyhotovení proti vandalizmu, teplotný rozsah 8 - 26°C	ks	1,000	28,58	28,58
12	734223257. S	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	2,000	2,76	5,52
13	1627618	HERZ Prechodka na oceľovú a medenú rúru DN 18 s mäkkým tesnením, matica so svorkovým krúžkom G 3/4	ks	2,000	2,90	5,80
14	998734201. S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,672	0,25	0,17

**735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 131,67**

15	735000912. S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	1,000	4,57	4,57
16	735154143. S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	11,36	11,36
17	K00226012 009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x1200, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	104,83	104,83
18	735158120. S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	1,000	8,84	8,84
19	998735201. S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	1,296	1,60	2,07

**OST Ostatné 615,00**



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-------	-----------------	-------------

**O01      Ostatné**

**615,00**

20	HZS-001	Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy s vystavením protokolu	sub	1,000	135,00	135,00
21	HZS-005	Stavebné prierazy	sub	1,000	48,00	48,00
22	HZS-008	Vykurovací skúška	hod	24,000	18,00	432,00

**Celkom**

**1 047,80**

# KRYCÍ LIST SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ A DODÁVOK


**ELLIO** spol. s r.o.  
 Novozámocká 242  
 949 01 Nitra  
 037/65 263 65 - 9  
 e\_mail : ellio@ellio.sk

Názov stavby :	Dostavba výt'ahovej šachty k liečebnému pavilónu B v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor		
Názov objektu :	c) - Zdravotechnika		
Názov časti :		Miesto :	

Objednávateľ :	Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor n.o.	IČO :	
Projektant :	AKP DEVELOP s.r.o., Nitra	IČ DPH :	
Zhotoviteľ :	ELLIO, spol. s r.o.		
Kód stavby :	Spracoval :	Kontakt :	Dňa :

## Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 396,00	8	Práce cezčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 1 641,37	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 203,78	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 2 241,15	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant :				D Celkové náklady	
Dátum a podpis : Objednávateľ :				23	Súčet 7, 12, 19-22 <b>2 241,15</b>
				24	DPH 20,00 % z 2241,15 448,23
Dátum a podpis : Zhotoviteľ :				25	<b>Cena s DPH (r. 23-24) 2 689,38</b>
				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis : Pečiatka :				26	Dodávky objednávateľa 0,00
				27	Kľzavá doložka 0,00
				28	Zvýhodnenie +- 0,00

Cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. - o cenách, jeho doplnkami zmenami, podľa § 3, dohodou, tvorba ceny IK

Obchodný register : Okresný súd v Nitre, č.v. 1126/N

## Súpis vykonaných prác

Stavba: Dostavba výťahovej šachty k liečebnému pavilónu B v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada z  
 Objekt: c) - Zdravotechnika

 **ELLIO** spol. s r.o.  
 Novozámocká 242  
 949 01 Nitra  
 037/65 263 65 - 9  
 e\_mail : ellio@ellio.sk

Objednávateľ: Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor n.o.  
 Zhotoviteľ: ELLIO, spol. s r.o.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>2 037,37</b>
<b>5</b>		<b>Komunikácie</b>				<b>490,09</b>
17	565181011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.l., po zhutnení hr.150 mm	m2	6,770	31,10	210,55
18	567121115	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.150 mm	m2	6,770	15,50	104,94
19	572952112	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50-70 mm	m2	6,770	25,79	174,60
<b>8</b>		<b>Rúrové vedenie</b>				<b>792,00</b>
35	893871003 S2.2	Dodávka + Osadenie plastovej šachty DN 400 do hĺbky 2m, vtok DN200, vrátane dna a liatinového poklopu D400	ks	1,000	396,00	396,00
36	286000799 01	Revízne šachty DN400 pre PVC hladkú kanalizáciu s PVC hladkým predĺžením DN400/2m s priebežným dnom DN150 a poklopom so zaťažením do 4t	ks	1,000	396,00	396,00
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>755,28</b>
47	998276101. S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	24,935	30,29	755,28
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>203,78</b>
<b>721</b>		<b>Zdravotech. vnútorná kanalizácia</b>				<b>203,78</b>
48	721242115 P1	D+M Lapač strešných splavenín HL600 DN 100	ks	2,000	101,89	203,78
<b>Celkom</b>						<b>2 241,15</b>

# KRYCÍ LIST SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ A DODÁVOK


**ELLIO** spol. s r.o.  
 Novozámocká 242  
 949 01 Nitra  
 037/65 263 65 - 9  
 e\_mail : ellio@ellio.sk

Názov stavby :	Dostavba výťahovej šachty k liečebnému pavilónu B v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor		
Názov objektu :	d) - Elektroinštalácia		
Názov časti :		Miesto :	

Objednávateľ :	Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor n.o.	IČO :	
Projektant :	AKP DEVELOP s.r.o., Nitra	IČ DPH :	
Zhotoviteľ :	ELLIO, spol. s r.o.		
Kód stavby :	Spracoval :	Kontakt :	Dňa :
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

36530328	SK2020151804

## Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce cezčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 441,78			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 245,92			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 687,70	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 86,20
Projektant :				D Celkové náklady	
Dátum a podpis :				23 Súčet 7, 12, 19-22 773,90	
Objednávateľ :				24 DPH 20,00 % z 773,90 154,78	
Dátum a podpis :				25 Cena s DPH (r. 23-24) 928,68	
Zhotoviteľ :				E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis :				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
				27 Kízavá doložka 0,00	
				28 Zvýhodnenie +- 0,00	



**ELLIO, spol. s r.o.**  
 Novozámocká 242  
 949 01 NITRA

Cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. - o cenách, jeho doplnkami zmenami, podľa § 3, dohodou, tvorba ceny IK  
 Obchodný register : Okresný súd v Nitre, č.v. 1126/N

## Súpis vykonaných prác

Stavba: Dostavba výťahovej šachty k liečebnému pavilónu B v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada z  
 Objekt: d) - Elektroinštalácia



Objednávateľ: Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor n.o.  
 Zhotoviteľ: ELLIO, spol. s r.o.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-------	-----------------	-------------

**M Práce a dodávky M**

**687,70**

**21-M Elektromontáže**

**459,93**

8	210020305	Žľab káblový KZI 60X75X0.75_S 60x75mm 3m perforovaný so spojkou zinkovaný	m	10,000	9,22	92,20
9	345750008700	Žľab káblový KZI 60X75X0.75_S 60x75mm 3m perforovaný so spojkou zinkovaný	m	10,000	4,14	41,40
10	345750011500	Kryt káblového žľabu	m	10,000	2,22	22,20
11	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	15,000	0,97	14,55
12	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm <sup>2</sup>	ks	12,000	1,89	22,68
13	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	2,000	5,33	10,66
14	358220043900	Istič TX3 3P, charakteristika C, 50 A,	ks	1,000	22,57	22,57
15	358220011900	Istič DX3 1P, charakteristika B, 10 A,	ks	1,000	6,82	6,82
16	210201910	Montáž svietidla interiérového na strop do 0,5 kg	ks	4,000	5,48	21,92
17	348110000100	Stropné svietidlo so senzorom PLAFON 2xE27/80W/230V Stropné svietidlo so senzorom pohybu.	ks	2,000	44,70	89,40
18	348110000200	Núdzové LED svietidlo nástenné PRO 4W, 6000K, 190lm, IP65, VT-524-S-12 (V-TAC) Núdzová batéria pre 3 hodiny prevádzky	ks	2,000	54,77	109,54
19	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	1,000	2,79	2,79
20	354410064800	Štítok orientačný na zvody 1	ks	1,000	0,50	0,50
50	998921203	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	6,000	0,45	2,70

**22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení**

**227,77**

51	220711060	Montáž a zapojenie hlašov	ks	1,000	10,01	10,01
52	404610000700	HLÁSIČ OPTICKO-DYMOVÝ	ks	1,000	52,06	52,06
53	220711090	Montáž a zapojenie piezo sirény interierovej	ks	1,000	6,01	6,01
54	404640000400	Piezo-siréna hlasitosť 80 dB,	ks	1,000	46,09	46,09
55	220711090	Káblove vedenie JE H(ST)H-R 1x2x0.8	m	40,000	1,56	62,40
56	404640v	Kábel pevný tienový JE-H(ST)H 1x2x0,8 FE180/PS60 s funkčnou odolnosťou červený	m	40,000	1,28	51,20

**HZS Hodinové zúčtovacie sadzby**

**86,20**

58	HZS000214	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	4,000	21,55	86,20
----	-----------	--	-----	-------	-------	-------

**Celkom**

**773,90**

# PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ DIELA

**STAVBA:** Dostavba výt'ahovej šachty k liečebnému pavilónu „B“ v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor, n.o.

## ODOVZDÁVA

**ELLIO spol. s.r.o.**

**Novozámocká 242  
949 05 Nitra**

Roman Prostredný, konateľ  
Ernest Jakubička, stavbyvedúci  
Ing. Marián Kuchar, manažér kvality

## PREBERÁ

**Špecializovaná nemocnica sv.  
Svorada Zobor, n.o.  
Kláštorská 134  
949 88 Nitra**

MUDr. Plamen Kabaivanov, riaditeľ  
Ing. Pavol Blahovský  
Ing. Peter Starovič, stavebný dozor

## PREDMET ODOVZDANIA A PREVZATIA :

**Dostavba výt'ahovej šachty k liečebnému pavilónu „B“ v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor, n.o.**

Na základe ZoD z 28.6.2021

## VYJADRENIE PREBERAJÚCEHO

1. Potvrdzujem prevzatie diela bez závad, bolo preskúšané a je plne funkčné

Špecializovaná nemocnica  
sv. Svorada Zobor, n.o.  
949 88 Nitra  
-1-

2

**ZA ZHOTOVITEĽA ODOVZDAL**

**ELLIO, spol. s r.o.**  
Novozámocká 242  
949 01 NITRA  
-8-

**DÁTUM:** 30.9.2021

**PREVZAL**

